

Přijímací odbor SMFM <i>Investiční odbor</i>	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy, haly a stavby (nebo její dokončené části)		Číslo inv. akce (ORG) 626
Datum zahájení přijímacího řízení 17.5.2016	Název budovy, haly nebo stavby (nebo její dokončené části) Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice – 1. část		
Objednatel <i>Statutární město Frýdek-Místek</i> se sídlem Radniční 1148, PSČ 738 22		Zhotovitel <i>TS a.s.</i> se sídlem Tr. 17. listopadu 910, PSČ 738 02	
Popis <i>Odkanalizování základní školy v Lískovci - 1. část začíná cca 15 m pod komunikací před základní školou, cca 6 m pod neosazenou šachtou Š15. Dále probíhá větví „B“ až k výustnímu objektu do vodoteče Šajárka. V šachtě Š 12 se do větve „B“ napojuje větev GH, která odvádí vyčištěné odpadní vody a také část dešťových vod z objektu požární zbrojnice. U požární zbrojnice je osazena čistírna odpadních vod ČOV 2. Větev „B“ je zhotovena z materiálu Ultra Rib DN 300, větev GH je z materiálu Ultra Rib DN 200, revizní šachty jsou jak betonové, tak i plastové.</i>			
Kapacity získané výstavbou a) obytné budovy b) ostatní budovy, haly a stavby (vč. liniových) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> délka kanalizace samospád délka kanalizace výtlač počet revizních šachet čerpací stanice čistírna odpadních vod počet EO </div> <div style="text-align: right;"> 285,32 m 0 m 16 kusů 0 kusů 1 kus 6 </div> </div>			
Odpovědný stavbyvedoucí <i>Ing. Zbyněk Plšek</i>	Projektanti ucelených částí <i>Stavební část – Ing. Zdeněk Kocich</i>		
Generální projektant <i>Ing. Zdeněk Kocich</i>	<i>PD s názvem: Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice (VZ P15V11000528) – 1. část – dokumentace pro provádění stavby (DPS)</i>		
Technický dozor investora <i>Ing. Petr Mitura</i> <i>Ing. Božena Lusková</i>			
Číslo a názvy veřejných zakázek: <i>P15V11000528 – Odkanalizování ZŠ v Lískovci a požární zbrojnice - 1. část</i>			
Stavba povolena č.j. Územní souhlas ze dne 27.7.2015, č. j. MMFM 91781/2015 (vydal MMFM OÚRaS) Stavební povolení (vodoprávní řízení) ze dne 15.10.2015, č. j. MMFM 125955/2015 (vydal MMFM OŽPaZ) Územní souhlas ze dne 6.4.2016, č. j. MMFM 47560/2016 (vydal MMFM OÚRaS) Změna stavby před jejím dokončením (vodoprávní řízení) ze dne 27.5.2016 č.j. MMFM 74341/2016 (vydal MMFM OŽPaZ)			
Smlouva o dílo <i>SoD č. smlouvy objednatele: S/0013/2016/IO</i> <i>SoD č. smlouvy zhotovitele 003/400/2016</i> <i>Dodatek č. 1 (dodatečné a neprováděné práce)</i>			
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo - zahájení přípravy pro provedení díla ihned po nabytí účinnosti SoD, tj. 20.1.2016 - převzetí staveniště do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy	Datum skutečného zahájení prací - staveniště bylo předáno a převzato 26.1.2016, poté byly zahájeny stavební práce	Datum dokončení prací podle SOD <i>Do 60 dnů ode dne předání staveniště (prodlouženo o počet dní, kdy povětrnostní podmínky – déšť a venkovní teploty - neumožnily provádění díla)</i>	
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky - nejsou, lhůty byly dodrženy			
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody <i>Práce byly na základě dohody ukončeny cca 6 m pod šachtou Š15, z důvodu bezproblémové realizace 2. části kanalizace a umožnění výkopu startovací jámy pro protlak pod komunikací, který bude realizovaný v rámci 2. části provádění odkanalizování základní školy. Drobnými odchylkami jsou drobné změny trasy kanalizace větve „B“, mírné posunutí výustního objektu směrem po toku vodoteče Šajárka, napojení požární zbrojnice dle skutečnosti oproti předpokladu projektanta, ponechání vedení a vyústění odvodu vod z požární zbrojnice ve stávající trase do lesního porostu z důvodu neznalosti napojení vnitřních podlahových vpustí a zdravotnických zařízení (např. umyvadel) v hasičské zbrojnici. Veškeré vody z podlahových vpustí, nebyly zřejmě svedeny do nyní již zrušeného septiku. Změnou je také napojení druhého dešťového svodu úseku odkanalizování dešťových vod pod označením DP1, napojeného do větve za čistírnou odpadních vod pod označením ČOV 2.</i>			

<p><i>Další změnou je ponechání původní kanalizace od základní školy se stávajícím vyústěním do lesního porostu z důvodu nemožnosti napojení uliční vpusti do nově budované kanalizační větve „B“, a to z důvodu nejasných přítoků možná i splaškových vod do stávající kanalizace vedoucí v kraji komunikace ze směru od kulturního domu.</i></p> <p><i>Trasa potrubí DN 200 umístěna pod patou svahu v blízkosti vodoteče Šajárka, mající za účel odvádět vodu ze strouhy ve svahu do této vodoteče, byla z důvodu výškové kolize s větví „B“ zřízena v jiném místě.</i></p> <p><i>I eškeré změny uvedené v Dodatku č. 1 jsou přesně popsány v jeho přílohách a byly v závěrečném vyúčtování zohledněny.</i></p> <p><i>Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami</i></p> <p><i>Byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu a byly splněny požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě.</i></p> <p><i>Stavební práce byly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací (PD pod názvem: Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice VZ P15V11000528.</i></p>		
<p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad, zřejmých při odevzdání a převzetí</p> <p>- viz Příloha č. 1</p>		
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p> <p><i>Termín pro odstranění vad a nedodělků – 30.6.2016</i></p>		
<p>Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p> <p><i>Přístup do k objektu je zajištěn bez omezení.</i></p>		
<p>Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu</p> <p><i>Není nutná, bezpečný provoz je zajištěn. Zjištěné závady včetně jejich odstraňování nebrání bezpečnému provozu zařízení.</i></p>		
<p>Termín úplného vyklizení staveniště</p> <p><i>30.6.2016 viz následný samostatný protokol</i></p>		
<p>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</p> <p><i>Vzájemné práva a nároky mezi objednatelem, zhotovitelem a provozovatelem nevznikly.</i></p>		
<p>Údaje o převzetí dokumentace</p>		
<p>Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovitel předal dokumentaci skutečného provedení s názvem: „ Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice (VZ P15V11000528)– dokumentace pro provádění stavby (ověřenou zhotovitelem stavby TS a.s. dne 31.5.2016 – 4 paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě - dokumentace geodetických prací 		
<p>Listinné doklady, vydané v průběhu realizace výstavby:</p> <p>- viz samostatný seznam – Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla</p>		
<p>Archivní údaje o dokumentaci</p> <p><i>Projektová dokumentace skutečného provedení (1 paré) a listinné doklady vydané v průběhu realizace dle Přílohy č. 2 předávacího protokolu budou předány zástupci odboru ŠKMaT – Mgr. M. Sysalovi samostatným protokolem</i></p> <p><i>Projektová dokumentace skutečného provedení (2 paré) a listinné doklady vydané v průběhu realizace dle Přílohy č. 2 předávacího protokolu budou předány zástupci odboru SOM – Mgr. L. Potašové samostatným protokolem</i></p> <p><i>Projektová dokumentace skutečného provedení (1 paré) bude uložena u dokumentové složky projektu IO MMFM vč. kopií listinných dokladů vydaných v průběhu realizace dle Přílohy č. 2 předávacího protokolu.</i></p> <p><i>Originál stavebního deníku vč. 2. kopie bude uložen v dokumentové složce projektu IO MMFM, 1. kopie bude předána zhotoviteli.</i></p>		
Cena díla	<p>původní dle SoD</p> <p>dodatečné práce dle Dodatku č. 1</p> <p>neprovedené práce dle Dodatku č. 1</p> <p>cena díla celkem (konečná)</p>	<p>2 044 141,50 Kč včetně DPH</p> <p>1 689 373,00 Kč bez DPH</p> <p>33 916,33 Kč bez DPH</p> <p>69 835,16 Kč bez DPH</p> <p>1 653 454,00 Kč bez DPH</p> <p>2 000 679,50 Kč včetně DPH</p>

Částka pozastavená podle smluv

Kč

Nebyla sjednána

Záruční doba (konečné datum)

60 měsíců, tj. do 31.5.2021 (prodlouženo o počet dní, kdy povětrnostní podmínky - déšť a venkovní teploty - neumožnily provádění díla)

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Příloha č. 1 – Soupis drobných vad a nedodělků

Příloha č. 2 – Seznam listinných dokladů, vydaných v průběhu realizace výstavby – Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla





Vyjádření účastníků řízení

Práce byly provedeny v souladu se smlouvou o dílo a dodatku č. 1, ve kvalitě specifikované projektovou dokumentací. Předmět díla je způsobilý k trvalému užívání.

Datum skončení přejímacího řízení

31.5.2016

Zástupci dodavatele odevzdávající a zástupci přejímající organizace přejímají předmět přejímky do užívání

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Bc. Michal Rylko	TS a.s. místopředseda představenstva	
	Ing. Zbyněk Plšek	TS a.s. hlavní stavbyvedoucí	
	Zdeněk Kovář	TS a.s. stavbyvedoucí, (AO)	
Zástupci přejímající organizace	Ing. Petr Mitura	SMFM technik investičního odboru	
	Ing. Božena Lusková	SMFM technik investičního odboru	
Zástupci budoucího uživatele	Mgr. Martin Sysala	SMFM OŠKMaT zástupce vedoucí odboru	
	Mgr. Ludmila Potašová	SMFM technik odboru SOM	
Autorský dozor	Ing. Zdeněk Kocich	Ing. Zdeněk Kocich Projektant	
Rozdělovník 4x SMFM 1 x TS a.s.			