


	Jméno	Trvání	Zaátek	Konec	Pedchdci	Jména...	Kv 2024					er 2024					vc 2024					Srp 2024					Zá 2024		
							29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09			
1	Sanace objektu HOSPIC F-M	288 dní	1.5.24 8:00	6.6.25 17:00																									
2	Venkovní ást	63 dní	1.7.24 8:00	25.9.24 17:00																									
3	Drenáže kolem budovy B - I etapa venk. práce	32 dní	13.8.24 8:00	25.9.24 17:00																									
4	Sanání práce od vchodu po oprnou stnu	32 dní	13.8.24 8:00	25.9.24 17:00																									
5	Výkop od vchodu po příjezdovou komunikaci, pažení	10 dní	13.8.24 8:00	26.8.24 17:00	16																								
6	Instalace tepelné izolace, nopové fólie	7 dní	27.8.24 8:00	4.9.24 17:00	5																								
7	Položení drenážního potrubí, geotextilie, kamenivo	10 dní	5.9.24 8:00	18.9.24 17:00	6																								
8	Zásyp, hutnní	5 dní	19.9.24 8:00	25.9.24 17:00	7																								
9	Drenáže kolem budovy A	31 dní	1.7.24 8:00	12.8.24 17:00																									
10	Výkop od stávající šachty smrem sever + západ	5 dní	1.7.24 8:00	5.7.24 17:00																									
11	Drenáž, šachty, geotextilie, kamenivo	5 dní	8.7.24 8:00	12.7.24 17:00	10																								
12	Zásyp	3 dní	15.7.24 8:00	17.7.24 17:00	11																								
13	Položení zámkové dlažby na západní stran	10 dní	18.7.24 8:00	31.7.24 17:00	12																								
14	Výkop od stávající šachty smrem oprná stna	3 dní	1.8.24 8:00	5.8.24 17:00	13																								
15	Drenáž, šachty, geotextilie, kamenivo	3 dní	6.8.24 8:00	8.8.24 17:00	14																								
16	Zásyp	2 dní	9.8.24 8:00	12.8.24 17:00	15																								
17	Drenáže komunikace - odvodnní plán	11 dní	1.7.24 8:00	15.7.24 17:00																									
18	Výkop shora až do nejnižšího místa	3 dní	1.7.24 8:00	3.7.24 17:00	10SS																								
19	Drenáž, šachty, geotextilie, kamenivo	5 dní	4.7.24 8:00	10.7.24 17:00	18																								
20	Zásyp	3 dní	11.7.24 8:00	15.7.24 17:00	19																								
21	Nová kanalizace odvodnní komunikace	13 dní	16.7.24 8:00	1.8.24 17:00																									
22	Výkop, položení potrubí	3 dní	16.7.24 8:00	18.7.24 17:00	20																								
23	Výkop, osazení šachet	3 dní	19.7.24 8:00	23.7.24 17:00	22																								
24	Zásyp	2 dní	24.7.24 8:00	25.7.24 17:00	23																								
25	Osazení nových píných žlab	5 dní	26.7.24 8:00	1.8.24 17:00	24																								
26	Komunikace + parkovací stání	38 dní	2.8.24 8:00	24.9.24 17:00																									
27	Odstranní staré dlažby a lože tl. 40 mm	5 dní	2.8.24 8:00	8.8.24 17:00	25																								
28	Vybourání stávajících odvodnovacích žlab	3 dní	9.8.24 8:00	13.8.24 17:00	27																								
29	Osazení nových odvodnovacích žlab	10 dní	14.8.24 8:00	27.8.24 17:00	28																								
30	Položení nových asfaltových povrch	4 dní	28.8.24 8:00	2.9.24 17:00	29																								
31	Zálivka spoj	1 den	3.9.24 8:00	3.9.24 17:00	30																								
32	Nástik parkovacích stání	2 dní	23.9.24 8:00	24.9.24 17:00	30FS+14 dní																								
33	Peloška kabel VN - EZ Distribuce	241 dní	1.5.24 8:00	2.4.25 17:00																									
34	Podpis Smlouvy Msto FM x CEZ	1 den	1.5.24 8:00	1.5.24 17:00																									
35	Povolení pelošky VN	180 dní	2.5.24 8:00	8.1.25 17:00	34FS-1 den																								
36	Realizace pelošky VN	60 dní	9.1.25 8:00	2.4.25 17:00	35																								
37	Drenáže kolem budovy B (Arboretum) - II. Etapa venk. p...	44 dní	3.4.25 8:00	3.6.25 17:00																									
38	Demontáž VO, klimatizace, schodišt	5 dní	3.4.25 8:00	9.4.25 17:00	36																								
39	Výkop od vchodu smr Arboretum, pažení	10 dní	9.4.25 8:00	22.4.25 17:00	38FS-1 den																								
40	Instalace tepelné izolace, nopové fólie	10 dní	21.4.25 8:00	2.5.25 17:00	39FS-2 dní																								
41	Položení drenážního potrubí, geotextilie, kamenivo	15 dní	30.4.25 8:00	20.5.25 17:00	40FS-3 dní																								
42	Zásyp, hutnní	5 dní	16.5.25 8:00	22.5.25 17:00	41FS-3 dní																								
43	Instalace VO, klimatizace, schodišt	10 dní	21.5.25 8:00	3.6.25 17:00	42FS-2 dní																								
44	Vnitní sanace v objektech A + B	214 dní	13.8.24 8:00	6.6.25 17:00																									
45	Sanace objekt A	30 dní	13.8.24 8:00	23.9.24 17:00																									
46	Bourací práce na stnách	5 dní	13.8.24 8:00	19.8.24 17:00	16																								
47	Nová hydroizolace	5 dní	16.8.24 8:00	22.8.24 17:00	46FS-2 dní																								
48	Sanání strka	5 dní	22.8.24 8:00	28.8.24 17:00	47FS-1 den																								
49	Sanání omítka	10 dní	27.8.24 8:00	9.9.24 17:00	48FS-2 dní																								
50	Obklady, dlažby, spárování	9 dní	5.9.24 8:00	17.9.24 17:00	49FS-3 dní																								
51	Malba	5 dní	17.9.24 8:00	23.9.24 17:00	50FS-1 den																								

říj 2024				Lis 2024				Pro 2024				Led 2025				Úno 2025				Be 2025				Dub 2025				Kv 2025				er 2025				vc 2					
16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30



	Jméno	Trvání	Zaátek	Konec	Pedchdci	Jména...	Kv 2024					er 2024				vc 2024				Srp 2024				Zá 2024	
							29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02
52	Sanace objekt B	95 dní	13.8.24 8:00	23.12.24 17:00																					
53	I. Etapa - sanace (prádelna)	43 dní	13.8.24 8:00	10.10.24 17:00																					
54	Bourací práce na stnách	5 dní	13.8.24 8:00	19.8.24 17:00	46SS																				
55	Nová hydroizolace	10 dní	16.8.24 8:00	29.8.24 17:00	54FS-2 dní																				
56	Sananí strka	10 dní	27.8.24 8:00	9.9.24 17:00	55FS-3 dní																				
57	Sananí omítka	15 dní	5.9.24 8:00	25.9.24 17:00	56FS-3 dní																				
58	Obklady, dlažby, spárování	9 dní	23.9.24 8:00	3.10.24 17:00	57FS-3 dní																				
59	Malby	8 dní	1.10.24 8:00	10.10.24 17:00	58FS-3 dní																				
60	II. Etapa - sanace (kuchyn)	52 dní	11.10.24 8:00	23.12.24 17:00																					
61	Bourací práce na stenách	10 dní	11.10.24 8:00	24.10.24 17:00	59																				
62	Nová hydroizolace	10 dní	25.10.24 8:00	7.11.24 17:00	61																				
63	Sanacní sterka	9 dní	5.11.24 8:00	15.11.24 17:00	62FS-3 dní																				
64	Sanacní omítka	15 dní	13.11.24 8:00	3.12.24 17:00	63FS-3 dní																				
65	Obklady, dlažby, spárování	9 dní	29.11.24 8:00	11.12.24 17:00	64FS-3 dní																				
66	Malby	8 dní	9.12.24 8:00	18.12.24 17:00	65FS-3 dní																				
67	Úklid objektu B	5 dní	17.12.24 8:00	23.12.24 17:00	66FS-2 dní																				
68	III. Etapa - sanace (kotelna)	19 dní	3.4.25 8:00	29.4.25 17:00																					
69	Demontáž technologie vody + UT	2 dní	3.4.25 8:00	4.4.25 17:00	35;38SS																				
70	Bourací práce na stnách	3 dní	7.4.25 8:00	9.4.25 17:00	69																				
71	Nová hydroizolace	3 dní	10.4.25 8:00	14.4.25 17:00	70																				
72	Sananí strka	3 dní	15.4.25 8:00	17.4.25 17:00	71																				
73	Sananí omítka	5 dní	18.4.25 8:00	24.4.25 17:00	72																				
74	Malby	3 dní	25.4.25 8:00	29.4.25 17:00	73																				
75	Vyklizení stavenišť	2 dní	4.6.25 8:00	5.6.25 17:00	43																				
76	Pedání díla	1 den	6.6.25 8:00	6.6.25 17:00	75																				

říj 2024				Lis 2024				Pro 2024				Led 2025				Úno 2025				Be 2025				Dub 2025				Kv 2025				er 2025				vc 2					
16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30

