

Přijímací odbor SMFM <i>Investiční odbor</i>	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy, haly a stavby (nebo její dokončené části)		Číslo inv. akce (ORG) 626																					
Datum zahájení přijímacího řízení 31.8.2016	Název budovy, haly nebo stavby (nebo její dokončené části) Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice – 2. část																							
Objednatel Statutární město Frýdek-Místek se sídlem Radniční 1148, PSČ 738 22		Zhotovitel Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1 735 64 Havířov – Prostřední Suchá																						
<p>Popis</p> <p>Odkanalizování základní školy v Lískovci - 2. část začíná cca 15 m pod komunikací před základní školou, cca 6 m pod neosazenou šachtou Š15. Pod komunikací je protlakem přivedena na pozemek školy ke sběrné šachtě Š16, do které jsou napojeny dešťové a splaškové vody vyčištěné v čistírně odpadních vod ČOV1(GONAP 50b) z areálu školy. Ve dvorní části školy je provedeno rozdělení dešťových vod ((DA,ZL1,ZL4) a splaškových (D), které jsou napojeny na stávající kanalizaci probíhající pod budovou. V přední části budovy je v šachtě Š0 rozdělena dešťová a splašková kanalizace. Dešťová je přes betonové šachtice D1 a D4 přivedena do Š16. Splašková, včetně přepojení WC ve školní družině, je kompletně přivedena do ČS1 a z ní přečerpávána do ČOV1 k vyčištění. Vyčištěné vody tečou do Š16 a dále do kanalizace provedené v 1. části. Materiálově je provedena z Ultra Rib příslušných průměrů, revizní šachty jsou jak betonové, tak i plastové. ČS1 je z prefabrikátů (Prefa Brno) a ČOV1 je plastová.</p>																								
<p>Kapacity získané výstavbou</p> <table border="0"> <tr> <td>a) obytné budovy</td> <td>b) ostatní budovy, haly a stavby (vč. liniových)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>délka kanalizace samospád</td> <td>175,5 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>délka kanalizace výtlak</td> <td>2x 5 m (čs) + 2x 6 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>počet revizních šachet</td> <td>8 kusů</td> </tr> <tr> <td></td> <td>čerpací stanice</td> <td>1 kus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>čistírna odpadních vod</td> <td>1 kus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>počet EO</td> <td>50</td> </tr> </table>				a) obytné budovy	b) ostatní budovy, haly a stavby (vč. liniových)			délka kanalizace samospád	175,5 m		délka kanalizace výtlak	2x 5 m (čs) + 2x 6 m		počet revizních šachet	8 kusů		čerpací stanice	1 kus		čistírna odpadních vod	1 kus		počet EO	50
a) obytné budovy	b) ostatní budovy, haly a stavby (vč. liniových)																							
	délka kanalizace samospád	175,5 m																						
	délka kanalizace výtlak	2x 5 m (čs) + 2x 6 m																						
	počet revizních šachet	8 kusů																						
	čerpací stanice	1 kus																						
	čistírna odpadních vod	1 kus																						
	počet EO	50																						
Odpovědný stavbyvedoucí Ing. Milan Klus Jiří Haupt	Projektanti ucelených částí Stavební část – Ing. Zdeněk Kocich																							
Generální projektant Ing. Zdeněk Kocich	PD s názvem: Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice (VZ P16V11000045) –2. část – dokumentace pro provádění stavby (DPS)																							
Technický dozor investora Ing. Petr Mitura Ing. Božena Lusková																								
Číslo a názvy veřejných zakázek: P16V11000045 – Odkanalizování ZŠ v Lískovci a požární zbrojnice -2. část																								
<p>Stavba povolena č.j.</p> <p>Územní souhlas ze dne 27.7.2015, č. j. MMFM 91781/2015 (vydal MMFM OÚRaS)</p> <p>Stavební povolení (vodoprávní řízení) ze dne 15.10.2015, č. j. MMFM 125955/2015 (vydal MMFM OŽPaZ)</p> <p>Územní souhlas ze dne 6.4.2016, č. j. MMFM 47560/2016 (vydal MMFM OÚRaS)</p> <p>Změna stavby před jejím dokončením (vodoprávní řízení) ze dne 27.5.2016 č.j. MMFM 74341/2016 (vydal MMFM OŽPaZ)</p>																								
<p>Smlouva o dílo</p> <p>SoD č. smlouvy objednatele: S/0422/2016/IO</p> <p>Dodatek č. 1 (dodatečné a neprováděné práce)</p>																								
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum skutečného zahájení prací	Datum dokončení prací podle SOD																						
<ul style="list-style-type: none"> - zahájení přípravy pro provedení díla ihned po nabytí účinnosti SoD, tj. 28.6.2016 - převzetí staveniště do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy 	<ul style="list-style-type: none"> - staveniště bylo předáno a převzato 30.6.2016, poté byly zahájeny stavební práce 	3.9.2016																						
<p>Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky</p> <p>- nejsou, lhůty byly dodrženy</p>																								
<p>Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Změna 1 – převedení dešťových vod z části střech ve dvoře školy do původní kanalizace na severozápadní straně tělocvičny.</p> <p>Změna 2 – zasekání vnitřní nové kanalizace v suterénu školní družiny do stěny.</p> <p>Změna 3 – výšková úprava šachtice Š15, přizpůsobení okolnímu terénu.</p> <p>Změna 4 – montáž nového většího žlabu na SZ straně tělocvičny a jeho přespádování</p> <p>Změna 5 – změna trasy protlaku. V navržené trase se nachází původní betonová šachtice.</p>																								

<p>- v místě úpravy budoucího odvodnění šaten přespádováním venkovní plochy a novým žlabem nebyla provedena betonáž plochy po výkopu</p> <p><i>Veškeré změny uvedené v Dodatku č. 1 jsou přesně popsány v jeho přílohách a byly v závěrečném vyúčtování zohledněny.</i></p> <p>Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami</p> <p><i>Byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu a byly splněny požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě.</i></p> <p><i>Stavební práce byly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací (PD pod názvem: Odkanalizování ZŠ Liskovec a požární zbrojnice – 2. část VZ P16V11000045)</i></p>		
<p>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad, zřejmých při odevzdání a převzetí</p> <p>- viz Příloha č. 1</p>		
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p> <p><i>Termín pro odstranění vad a nedodělků –</i></p>		
<p>Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p> <p><i>Přístup do k objektu je zajištěn bez omezení.</i></p>		
<p>Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu</p> <p><i>Není nutná, bezpečný provoz je zajištěn. Zjištěné závady včetně jejich odstraňování nebrání bezpečnému provozu zařízení.</i></p>		
<p>Termín úplného vyklizení staveniště</p> <p><i>viz následný samostatný protokol</i></p>		
<p>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</p> <p><i>Vzájemné práva a nároky mezi objednatelem, zhotovitelem a provozovatelem nevznikly.</i></p>		
<p>Údaje o převzetí dokumentace</p>		
<p>Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací</p> <p>- zhotovitel předal dokumentaci skutečného provedení s názvem: „ Odkanalizování ZŠ Liskovec a požární zbrojnice – 2. část (VZ P16V11000045)– ověřenou zhotovitelem stavby Turčina s.r.o. dne 30.8.2016 – 4 paré v listinné podobě a jednou v elektronické podobě</p> <p>- dokumentace geodetických prací</p>		
<p>Listinné doklady, vydané v průběhu realizace výstavby:</p> <p>- viz samostatný seznam – Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla</p>		
<p>Archivní údaje o dokumentaci</p> <p><i>Projektová dokumentace skutečného provedení (1 paré) a listinné doklady vydané v průběhu realizace dle Přílohy č. 2 předávacího protokolu budou předány zástupci odboru ŠKMaT – Mgr. M. Sysalovi samostatným protokolem</i></p> <p><i>Projektová dokumentace skutečného provedení (2 paré) a listinné doklady vydané v průběhu realizace dle Přílohy č. 2 předávacího protokolu budou předány zástupci odboru SOM – Mgr. L. Potašové samostatným protokolem</i></p> <p><i>Projektová dokumentace skutečného provedení (1 paré) bude uložena u dokumentové složky projektu IO MMFM vč. kopií listinných dokladů vydaných v průběhu realizace dle Přílohy č. 2 předávacího protokolu.</i></p> <p><i>Originál stavebního deníku vč. 2. kopie bude uložen v dokumentové složce projektu IO MMFM, 1. kopie bude předána zhotoviteli.</i></p>		
Cena díla	<p><i>původní dle SoD</i></p> <p><i>dodatečné práce dle Dodatku č. 1</i></p> <p><i>neprovedené práce dle Dodatku č. 1</i></p> <p><i>cena díla celkem (konečná)</i></p>	<p>2 932 061,00 Kč včetně DPH</p> <p>2 423 191,00 Kč bez DPH</p> <p>128 557,37 Kč bez DPH</p> <p>14 375,00 Kč bez DPH</p> <p>2 537 373,37 Kč bez DPH</p> <p>3 070 221,66 Kč včetně DPH</p>
Částka pozastavená podle smluv	Kč	
Nebyla sjednána		

Záruční doba (konečné datum)

60 měsíců, tj. do 31.8.2021

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Příloha č. 1 – Soupis drobných vad a nedodělků

Příloha č. 2 – Seznam listinných dokladů, vydaných v průběhu realizace výstavby – Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla










Vyjádření účastníků řízení

Práce byly provedeny v souladu se smlouvou o dílo a dodatku č. 1, ve kvalitě specifikované projektovou dokumentací.
Předmět díla je způsobilý k trvalému užívání.

Datum skončení přejímacího řízení

31.8.2016

Zástupci dodavatele odevzdávající a zástupci přejímající organizace přejímají předmět přejímky do užívání

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Martin Turčina	jednatel	
	Ing. Milan Klus	stavbyvedoucí	
	Jiří Haupt	stavbyvedoucí	
Zástupci přejímající organizace	Ing. Petr Mitura	SMFM technik investičního odboru	
	Ing. Božena Lusková	SMFM technik investičního odboru	
	Ing. Martin Kaděra	KADMARSTAV s.r.o. TDI	
Zástupci budoucího uživatele	Mgr. Martin Sysala	SMFM OŠKMaT zástupce vedoucí odboru	
	Mgr. Libor Kvapil	ředitel školy	
Autorský dozor	Ing. Zdeněk Kocich	Ing. Zdeněk Kocich projektant	

Rozdělovník

4x SMFM

2 x Turčina s.r.o.

PRÍLOHA č. 1. - SOUPIS DROBNÝCH VAD A NEDODĚLK

- OČISTIŤ PRÍSTUPNÝ OKRÁJNÍK Z Hlavného vstupu
- ZABEZPEČIT ROZVADĚČ PROTI NEOPRAVNĚNÉ MANIPULACI
- OČISTIŤ STĚŠKU NAD VR - VÝCHOVNÍ ROH TĚLOCVIČNĚ
- PŘETŘÍT STĚŠKU ZA TÝTOBNÍ (ODSTRANĚNÍ) SVODEN NA VÝCHOVNÍ STRANĚ TĚLOCVIČNĚ
- ZATMELIT OTVORY VE FASÁDĚ PO DETONACI SVOJŮ
- ~~PRÁHO~~ OPRAVIT MALBU NA VR A OPRAVIT SPÁROVÁNÍ
- DOBÁT NÁVOD K OBALUZE K ROZVADĚČI

TERMÍN ODSTRANĚNÍ: 9.9.2016

POTVRZENÍ ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ V DANÉM TERMÍNU



KADMARSTAV s.r.o.

Na Vyhliďce 1447/4

736 01 HAVÍŘOV

IČ: 28654242 DIČ: CZ28654242

