

Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice - 1. část	
pro potřeby určení ceny veřejné části kanalizačního řádu se o kanalizační větev "B" mezi šachtou Š 15 a výustním objektem do vodoteče Podšajárka, viz katastrální situace	
Jedná	
Rekapitulace a popis provedených prací	
Smlouva o dílo	
Organizace výstavby (zařízení staveniště včetně komunikace)	328 947,92
Kanalizační větev B (V-S15)	1 000 296,91
Kanalizace požární zbrojnice- větev GH	
Cena celkem dle smlouvy o dílo za část kanalizační větve "B"	1 329 244,58
Dodatek č. 1	
Kanalizace větev B – méněpráce	-57 801,21
Kanalizace větev B – vícepráce	33 916,33
Cena jen za část kanalizační větve "B"	-23 885,05
Cena díla celkem bez DPH	1 305 359,53

Při realizaci díla na základě Smlouvy o dílo ze dne 20.1.2016 mezi objednatelem - Statutárním městem Frýdek-Místek a zhotovitelem díla - společností TS a.s. došlo v průběhu provádění díla ke zjištění, vedoucímu ke změně rozsahu prováděných stavebních prací, a to formou víceprací a méněprací.

1.1 Vícepráce (VCP) se skládají z položek

- při výkopu a pokládce nově budované kanalizace mezi šachtami Š 12 a Š 14 došlo k souběhu se stávající kanalizací základní školy, která musela být ponechána z důvodu odvodnění komunikace. Při realizaci prací v souběhu došlo v délce 16 m k narušení stávající betonové kanalizace, která byla následně nahrazena kanalizací plastovou.
- Při výkopu a pokládce kanalizace mezi šachtami Š12 a Š21 došlo 2 x ke křížení se stávajícím přepadem septiku sousedního bytového domu a stávající kanalizací základní školy. Při výkopu byla stávající betonová kanalizace poničena a nahrazena v délce 2 x 2 m kanalizací plastovou.
- Při výkopu a pokládce kanalizace mezi šachtami Š8 a Š9 došlo 1 x ke křížení se stávajícím přepadem septiku vzdáleného bytového domu. Při výkopu byla stávající betonová kanalizace poničena a nahrazena v délce 4 m kanalizací plastovou.
- Objednatel a autorský dozor stavby odsouhlasil návrh zhotovitele na osazení kolen mezi kanalizací s větším spádem a šachtovými dny 10 kusů.

1.2 Méněpráce (MNP) se skládají z položek, které pro bezvadné a úplné splnění díla provést není nutné (spálení křovin a poplatky za skládku sutí a zeminy)

4. 500, 000, —

1. 000, 000, —

Stavební rozpočet - Nepředvídatelné práce (vícepráce)

příloha č. 1

Ná	Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice			Doba výstavby:	100 dnů	Město Frydek-						
Dru	Kanalizace a čistírna odpadních vod			Začátek výstavby:	předáním stav Ing. Zdeněk Kocich							
Lok	Frydek-Místek, část Lískovec			Konec výstavby:								
JK	8141621			Zpracováno dne:	10.11.2015	Josef Rechlík						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)		Celkem	Hmotnost (t) Jednot.		Celkem	Cenová soustava

01	Kanalizační větev B (V-S15)				33 916,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----	-----------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stavební rozpočet - Neprovedené práce (méněpráce)

příloha č. 2 list 1

Ná	Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice			Doba výstavby:	100 dnů	Město Frydek-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Dru	Kanalizace a čistírna odpadních vod			Začátek výstavby:	předáním stav Ing. Zdeněk Kocich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Lok	Frydek-Místek, část Lískovec			Konec výstavby:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
JK	8141621			Zpracováno dne:	10.11.2015	Josef Rechtlík																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

01	01	11	Kanalizační větev B (V-S15)				63 439,31			0,00
01	01	11	Přípravné a předúpravné práce				350,00			0,00
4	01	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	50,00	7	350,00	0,00005		0,00 RTS II / 2015
01	01	12	Odkopávky a prokopávky				97,30			0,00
6	1	121101100R00	Sejmání ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,39		97,30	0		0 RTS II / 2015
			větev B, 5,8m			0,00				
			5,8*1,20*0,20		1,39					
01	01	13	Hloubené výkopávky				1 757,60			0,00
7	1	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3			1 622,40	0		0 RTS II / 2015
			větev B, průměrná hloubka 1,85m							
			5,8*1,20*1,85			12,88				
			rozišení pro revizní šachty 5%			0				
			12,88*0,05			0,64				
8	1	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,76		20	135,2	0	0 RTS II / 2015
			50% objemu; 13,52*0,50		6,76					
01	01	15	Roubení				768,60			
11	01	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	9,15		54,00	0,00086		RTS II / 2015
12	01	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	9,15		274,50	0,00		0,00 RTS II / 2015
01	01	16	Přemístění výkopku				1 575,37			0,00
13	1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,76		452,92	0		0 RTS II / 2015
			13,52*0,50			6,76				
14	1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,61		220	574,2	0	0 RTS II / 2015
			odvoz přebytečné zeminy-50%			0,00				
			větev B; 5,8*1,20*0,75*0,50			2,61				
15	01	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	6,45		548,25	0,00		0,00 RTS II / 2015
01	01	17	Konstrukce ze zemín				4 298,78			8,18
16	1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			1 491,17	0		0 RTS II / 2015
			větev B; 5,8*1,20*0,75			5,22				
			odpočet potrubí			0,00				
			5,8*pl(4*0,30*0,3*(-1))			-0,41				
17	1	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3			287,1	0		0 RTS II / 2015
			2,61*2			5,22				
18	1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			680,6	0		0 RTS II / 2015
			12,88-5,22			8,30				
19	1	58337304	Štěrkoopisek frakce 0-16 B	t			225	1 839,91	1	8,18 RTS II / 2015
			obsyp; 4,81*1,70		8,18					

