



DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek je osobou povinnou k dani

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

SAPEKOR s.r.o.

se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Mgr. Hana Weissová, jednatel

IČ: 01874241

DIČ: CZ01874241

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C vložka 56813

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**MŠ Sluníčko, F. Čejky 420 – rekonstrukce terasy – II.**“ z 21. 6. 2024 následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě z níže uvedených důvodů:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno:

- po odstranění degradované omítky nízké okrajové zídky terasy dle PD byla zjištěna značná nesoudržnost stávající zídky a její svislé narušení na několika místech. Z uvedeného důvodu je navrženo místo opravy celkové odstranění zídky. Po odstranění zídky a nesoudržných částic ker. dlažby bude podlaha doplněna o betonové dorovnání a doplnění nopové fólie. Dále bude provedeno z důvodu zajištění bezpečnosti úprava a dosypání terénu po hranu terasy.
- po odstranění části zastřešení bylo zjištěno, že hydroizolační vrstva zbývajícího zastřešení terasy je na několika místech již značně narušená a degradovaná. Je navržena oprava formou očištění původních asfaltových pásů od mechů a nalepením nových pásů.
- základová konstrukce pro nově vybudovanou zídku byla z důvodu zjištění základu pod nosným HEB profilem upravena tak, aby základ HEB profilu nebyl narušen. Kolem budovy v místě odbourané terasy bude doplněn okapový chodník z bet. dlaždic

Z uvedených důvodů vznikly vícepráce ve výši 57 753,88 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 22 725,- Kč bez DPH, které jsou obsahem položkových rozpočtů ke změnóvemu listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Uvedené změny nemají vliv na termín plnění.

Přípustnost změny

2. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Z technických důvodů (vzhledem k probíhající stavbě) se navržené změny jeví jako nejvhodnější.
3. Přípustnost změny je dána dle ustanovení § 222 odst. 1 písm. b)¹ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), neboť se jedná o zakázku malého rozsahu a po provedených změnách nedochází k překročení limitu pro zakázku malého rozsahu.

ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 5 smlouvy (Cena díla), odst. 1. takto:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	409 804,09 Kč	86 058,86 Kč	495 862,95 Kč

¹ Podle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro veřejnou zakázku malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 49. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 8. 2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Českém Těšíně

Petr Korč
primátor

Mgr. Hana Weissová