



Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce číslo: P15V07000440 s názvem „Rekonstrukce lávky ul. Sadová“

Číslo veřejné zakázky: P16V07000541

S/0433/2015/ODaSH/3

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO



uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího DaSH

email: madensky.jaromir@frydekmostek.cz, tel: 558 609 350

- dále jen objednatel

a

SDS EXMOST spol. s r. o.

se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno,

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jankůj, jednatel

IČ: 49454501

DIČ: CZ49454501

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 13045

Bankovní spojení: ČSOB a. s., č.ú. 106230015/0300 a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. č. ú. 1047353000/02700

Tel: 543 432 311

Fax: 543 432 301

E-mail: exmost@exmost.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce lávky ul. Sadová“:

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2015 (č. S/0433/2015/ODaSH) na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce lávky ul. Sadová“. Dodatek č. 3 je uzavřen na základě následujících skutečností:

- odstraňování ojedinělých drobných vad a nedodělků díla


Strana 1 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



1) Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován v soupisu neprovedených nebo odlišně od smlouvy o dílo provedených prací, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo;

2) Původní článek IV. Cena díla se mění takto:

PŮVODNÍ CENA BEZ DPH	12 701 000,00 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	12 697 104,61 Kč
SNÍŽENÍ (-) CENY O	- 70 352,75 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 3 BEZ DPH	12 626 751,86 Kč
21 % DPH	2 651 617,89 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 3 VČETNĚ DPH	15 278 369,75 Kč

3. Doložka

3.1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění.

3.3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 57. Schůze Rady města Frýdku-Místku konané dne 26. 4. 2016.

Součástí Dodatku jsou přílohy:

- Soupis neprovedených nebo odlišně od smlouvy o dílo provedených prací

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne 5. V. 2016



Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Za zhotovitele:

V Brně, dne 04. 05. 2016

Ing. Pavel Jankůj

jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.
Údolní 413/66, 602 00 BRNO
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

Strana 2 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Soupis neprovedených nebo odlišně od smlouvy o dílo provedených prací

Příloha
Dodatku č. 3

Stavba 150301 - Rekonstrukce lávky ul. Sadová
Objekt 150301 Rekonstrukce lávky L-5, ul. Sadová, k.ú. Frýdek

Položka	MJ	Jed. cena	SoD	SoD	SoD	Již schválené méněpráce	Dobropis - opravný daňový doklad	
			Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
43-M <u>Montáž ocelových konstrukcí</u>								
43090804 Demontáž krycích plechů	KG	15,00	2 694,890	40 423,35	0,000	0,00	1 271,820	19 077,30
			1 423,070					
			1 271,820					
			Celkem Stav. díl:					
				40 423,35				19 077,30
5 <u>Komunikace</u>								
592450380 dlahba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	M2	210,00	96,600	20 286,00	11,600	2 436,00	85,000	17 850,00
			Celkem Stav. díl:					
				20 286,00				17 850,00
9 <u>Ostatní konstrukce a práce-bourání</u>								
979081111 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	T	150,00	323,193	48 478,95	3,423	513,45	53,450	8 017,50
979081121 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	9,00	2 908,737	26 178,63	30,807	277,26	481,050	4 329,45
979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	T	80,00	323,193	25 855,44	3,423	273,84	53,450	4 276,00
979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	T	10,00	1 615,965	16 159,65	17,115	171,15	267,250	2 672,50
979098192 Poplatek za skládku	T	200,00	266,632	53 326,40	2,822	564,40	70,650	14 130,00
			Celkem			169 999,07		33 425,45
						1 800,10		70 352,76
			DOBROPIS celkem :					