



## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

### I. 1 Identifikační údaje zadavatele

**Zadavatel:** Statutární město Frýdek-Místek  
**Sídlo:** Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01  
**IČO:** 00296643

**Osoba pověřená jednáním za zadavatele:** Mgr. Roman Šebesta, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

**Název:** „Arboretum Frýdek-Místek – dodatečné práce”

**Číslo veřejné zakázky:** P16V11000682

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k jednacímú řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) sepsal tuto písemnou zprávu.

### I. 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou tak dodatečné práce a dodávky, jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla (Arboretum Frýdek-Místek), to vše za účelem jeho řádného dokončení a způsobilosti jeho řádného užívání. Dále byly projednány související neprováděné práce. Dodatečné práce byly projednány dne 27.6. 2016 formou změnového listu č. 1.

#### Arboretum Frýdek-Místek – dodatečné práce

Přehled změn je u této části popsán ve změnovém listu:

#### **Přehled změn obsažených ve změnovém listu č. 1:**

#### **1. SO 02 Oplocení – podhrabové desky oplocení – VCP + MPC**

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě nesouladu projektové dokumentace v rozměrech plotových podhrabových desek u SO 02 Oplocení, kde

- technická zpráva uvádí rozměr desky - výška 250 mm, šířka 50 mm, bez uvedení délky desky,
- soupis prací SO 02 Oplocení - SO 02-01 - Dolní část a SO 02-02 - Horní část v položkách č. 15 "Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm" uvádí pro montáž rozměr desky - výška 300 mm, šířka 50 mm a délka 3000 mm,
- soupis prací SO 02 Oplocení - SO 02-01 - Dolní část a SO 02-02 - Horní část v položkách č. 16 "Deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm" pro dodávku materiálu uvádí rozměr desky - výška 380 mm, šířka 50 mm, délka 2500 mm,

je nezbytné pro možnost pokračování v pracích na oplocení použití podhrabové desky o rozměrech - výška 300 mm, šířka 50 mm a délka 3000 mm.

Rozměr navrhované podhrabové desky je odlišný od rozměru uvedeného v soupisu prací, ale objem betonu použitého na výrobu desek je v obou případech téměř totožný. Podhrabové desky sjednocených rozměrů - výška 300 mm, šířka 50 mm a délka 3000 mm jsou dodatečnými pracemi, plotové desky uvedené ve smluvním soupisu prací jsou neprováděnými pracemi.



Dodatečné práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla v důsledku zhotovitelem nepředvídaných okolností, to vše za účelem jeho řádného dokončení díla a způsobilosti jeho řádného užívání.

### **I. 3 Cena dodatečných prací sjednaná ve smlouvě (Dodatcích) činí:**

**Celková cena dodatečných prací:** 67 500,00 Kč bez DPH

**Současně byly projednány neprováděné práce, které činí:**

70 605,00 Kč bez DPH

### **I. 4 Zvolený druh zadávacího řízení**

jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) ve spojení s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.

#### **Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění**

Dodatečné práce a dodávky podrobně uvedené ve ZL č. 1 v položkovém soupisu prací jsou nezbytné pro provedení původních prací a dodávek a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, přičemž zadavatel je nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Potřeba dodatečných prací a dodávek vyvstala v důsledku nesouladu mezi výkresy, technickou zprávou a soupisem prací. Ani tyto nedostatky nemohl zadavatel při náležité péči odhalit, když se jedná o vadu projektové dokumentace, kterou pro něj zpracovávala odborně způsobilá osoba, která za projekt odpovídá v rámci výkonu své profese, k níž je tato osoba dle veřejnoprávních předpisů autorizovaná a zadavatel je povinen využít službu pro zpracování PD od osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

### **I. V Identifikační údaje vybraného uchazeče, průběh jednacího řízení, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky**

**Název uchazeče:** Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek  
vedoucí společník VYKRUT zahradní služby a.s.  
druhý společník BESTON, spol. s r.o.

**Sídlo:** Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

**IČO:** 03921921

**DIČ:** CZ03921921

### **I. VI Průběh jednacího řízení:**

Dodatečné práce byly zástupcem zadavatele, zástupcem uchazeče projednány na základě soupisů prací v podobě změnového listu č. 1, ve smyslu § 34 odst. 5 písm. b) zákona.



## **I. VII Odůvodnění výběru:**

Ceny dodatečných prací odpovídají jednotkovým cenám původní veřejné zakázky, obsaženým v soupisu prací nebo jsou ceny nižší.

Mgr. Roman Šebesta,  
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

---

Ministerstvo životního prostředí