

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě**  
**„Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“**  
**č. S/0344/2017/IO**

Níže označené smluvní strany

**1. Statutární město Frýdek - Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
osoba oprávněná jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČO: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 928781/0100  
kontaktní osoby: Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru  
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru  
telefon: 777 921 491  
e-mail: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- **dále jen *objednatel***

**a**

**2. Ing. Roman Koželuha**

se sídlem: Selská 1554/69a, 736 01 Havířov - Město  
zastoupen: Ing. Romanem Koželuhou  
IČO: 68896875  
DIČ: CZ6704082539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Havířov  
číslo účtu: 1670054379 / 0800  
kontaktní osoba: Ing. Roman Koželuha  
telefon: 604 366 184  
e-mail: kozeluha@email.cz

- **dále jen *koordinátor***

- **objednatel a koordinátor dále jen strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu.

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ ze dne 15.5.2017.

**1.1. Původní článek I. Preambule a účel smlouvy odst. 1 se doplňuje o následující ujednání:**

Na základě dodatku č. 1 k SoD na realizaci byl posunut termín realizace o 14 dnů. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byl ke dni 10.10.2017 posunut termín realizace o 31 dnů. Celkem je tedy termín dokončení díla posunut o 45 dnů. Předpokládá se, že v měsíci říjen a listopad budou další dny s nepříznivými klimatickými podmínkami a proto je do dodatku č. 1 zahrnuto dalších 10 dnů posunutí termínu z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, tj. celkem 55 dnů.

Cena za 1 den výkonu činností byla stanovena z ceny za výkon sjednané v SoD dělená počtem dnů výkonu činností uvedené v SoD.

**1.2. Původní článek I. Preambule a účel smlouvy odst. 2 se upravuje takto:**

Předpokládaná doba realizace stavby je 145 dnů, předpokládaný termín předání staveniště je 15.6.2017. Stavbu bude pro objednatele realizovat na základě smlouvy o dílo společnost BDSTAV MORAVA s.r.o.

**1.3. Původní článek VI. Úplata se upravuje takto:**

	Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Cena za výkon KOOBOZP sjednaná v SoD	89.000,- Kč	neplátce	89.000,- Kč
Cena dodatečných prací (1 den výkonu KOOBOZP bez DPH) dle Dodatku č. 1	<b>Nesčítat v rámci sloupce</b> 855,55 Kč	neplátce	855,55 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 (za 55 dnů)	47.055,25 Kč	neplátce	47.055,25 Kč
<b>Cena díla celkem</b> Dle Dodatku č. 1	<b>136.055,25 Kč</b>	<b>neplátce</b>	<b>136.055,25 Kč</b>

Fakturovat se bude dle skutečně vykonané činnosti.

**II. Závěrečná ujednání**


1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 14.11.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne 21. 11. 2017


Za koordinátora:

V Haviřově dne 21. 11. 2017

  
Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor



**Ing. Roman Koželuha**  
inženýrská činnost ve výstavbě  
Selská 155/700a, 736 01 Haviřov-Město  
IČ: 68896875

  
Ing. Roman Koželuha