

DODATEK č. 1
smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě
„Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle Brožíkova 40, pavilon B, D, H“
č. S/0343/2017/IO

Níže označené smluvní strany

1. Statutární město Frýdek - Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
osoba oprávněná jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 928781/0100
kontaktní osoby: Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru
telefon: 777 921 491
e-mail: mikulenka.peter@frydekmostek.cz

- **dále jen *objednatel***

a

2. Ing. Roman Koželuha

se sídlem: Selská 1554/69a, 736 01 Havířov - Město
zastoupen: Ing. Romanem Koželuhou
IČO: 68896875
DIČ: CZ6704082539
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Havířov
číslo účtu: 1670054379 / 0800
kontaktní osoba: Ing. Roman Koželuha
telefon: 604 366 184
e-mail: kozeluha@email.cz

- **dále jen *koordinátor***

- **objednatel a koordinátor dále jen strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle Brožíkova 40, pavilon B, D, H“ následujícího znění a obsahu.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle Brožíkova 40, pavilon B, D, H“ ze dne 15.5.2017.

1.1. Původní článek I. Preambule a účel smlouvy odst. 1 se doplňuje o následující ujednání:

Na základě dodatku č. 1 k SoD na realizaci byl posunut termín realizace o 14 dnů. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byl ke dni 10.10.2017 posunut termín realizace o 21 dnů. Celkem je tedy termín dokončení díla posunut o 35 dnů. Předpokládá se, že v měsíci říjen a listopad budou další dny s nepříznivými klimatickými podmínkami a proto je do dodatku č. 1 zahrnuto dalších 10 dnů posunutí termínu z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, tj. celkem 45 dnů.

Cena za 1 den výkonu činností byla stanovena z ceny za výkon sjednané v SoD dělená počtem dnů výkonu činností uvedené v SoD.

1.2. Původní článek I. Preambule a účel smlouvy odst. 2 se upravuje takto:

Předpokládaná doba realizace stavby je **105 dnů**, předpokládaný termín předání staveniště je 1.7.2017, kterou pro objednatele realizuje na základě smlouvy o dílo společnost CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.

1.3. Původní článek VI. Úplata se upravuje takto:

	Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Cena za výkon KOOBOZP sjednaná v SoD	74.000,- Kč	neplátce	74.000,- Kč
Cena dodatečných prací (1 den výkonu KOOBOZP bez DPH) dle Dodatku č. 1	Nesčítat v rámci sloupce 1.033,33 Kč	neplátce	1.033,33 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 (za 45 dnů)	46.499,85 Kč	neplátce	46.499,85 Kč
Cena díla celkem Dle Dodatku č. 1	120.499,85 Kč	neplátce	120.499,85 Kč

Fakturovat se bude dle skutečně vykonané činnosti.

II. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 14.11.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:


Ve Frýdku-Místku dne

21. 11. 2017

Za koordinátora:

V Havířově dne

21. 11. 2017


Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor




Ing. Roman Koželuha
inženýrská činnost ve výstavbě
Selská 1554/69a, 736 01 Havířov-Město
IČ: 68896875
Ing. Roman Koželuha