

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0317/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/ email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

společnost zastoupena Davidem Bartečkem na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583

bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s./1025024134/5500

ID datové schránky: jj493u

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí

tel: 775 552 656/ email: kroutil@bdstav.cz

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

tel: 725 275 900/ email: balaz@bdstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“ následujícího znění a obsahu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(Strana 1 celkem 3)

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o změnu výplně lodžiových zábradlí u společných chodeb a to na místo ocelových svislých tyčí na HPL výplň a to v rámci architektonického sjednocení objektu.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající ve změně technického řešení izolací střech.

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby lešení.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech ZL č. 2 a 4 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

Na základě ZL č. 03 se prodlužuje termín na bloku A a B o 18 dnů, dále na základě ZL č. 04 se prodlužuje termín na bloku B o 90 dnů a na základě klimatologických údajů se posunuje termín na bloku A a B k 10.10.2017 vlivem nepříznivých klimatických podmínek o 31 dnů. Celkové posunutí termínu tedy činí na bloku A 49 dnů a na bloku B 139 dnů.

V odst. 2, článku 3 se prodlužuje termín na bloku A o 49 dnů a na bloku B o 139 dnů. Zhotovitel je povinen provést dílo na bloku A v termínu do 199 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 29.1.2018 a na bloku B v termínu do 289 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 29.4.2018.

Na vícepráce uvedené ve ZL č. 04 se nevztahuje bod 5.1 uzavřené smlouvy o dílo, tj. neboudou se zohledňovat dny s nevzhodnými klimatickými podmínkami.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25.000.000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	3.840.735,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 1.288.000,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	27.552.735,21 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	31.685.645,50 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	527.728,33 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 416.439,66,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	27.664.023,88 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	31.813.627,47 Kč

Připustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna (dále ZZVZ), když ve smyslu ustanovení odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla oproti sjednané ceně díla činí 1,67 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 15 % a ve smyslu ustanovení odst. 5 celková hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 17,47 %, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 činí změna smlouvy v části ceny 12,32 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

U změnového listu č. 2 byly naplněny podmínky ust. § 222 odst. 7, ZZVZ, kdy byla provedena záměna jedné položky soupisu stavebních prací jednou položkou.

Strany konstatují, že zhotovitel, který rovněž musí zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou, což představuje vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, upozornil objednatele v souladu s ujednáním článku 7 smlouvy o dílo na vhodnější technické řešení ve vztahu ke zjištěným skutečnostem na objektu, a to v části technického řešení zateplení střechy.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 14.11.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2, 3 a 4
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 16. 11. 2017

V Bruzovicích, dne 12. 1. 2018



Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Primátor

BOSTAV MORAVA s.r.o.
veřejná společnost
Bruzovice 89, PSČ 739 39
IČO: 1607847, DIČ: CZ1607847
Tel: 438 431 008, Fax: 438 431 015

David Barteček

na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

(strana 3 celkem 3)

Název akce:	Úspory energie v bytových domech – Malý Kolorečov č.p. 811
Číslo SOD:	S/0317/2017/IO
Číslo ZL:	2, 3, 4

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH):

Cena dle SOD (bez DPH):	25 000 000,00
Cena po zpracování ZL (bez DPH):	27 664 023,88

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>	<i>% z ceny SOD</i>
ZL celkem	4 368 463,54	-1 704 439,66	2 664 023,88	10,66%
<i>ZL č. 1</i>	<i>3 840 735,21</i>	<i>-1 288 000,00</i>	<i>2 552 735,21</i>	<i>10,21%</i>
<i>Dodatek č. 1</i>	<i>3 840 735,21</i>	<i>-1 288 000,00</i>	<i>2 552 735,21</i>	
<i>ZL č. 2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>ZL č. 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>ZL č. 4</i>	<i>527 728,33</i>	<i>-416 439,66</i>	<i>111 288,67</i>	<i>0,45%</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	<i>527 728,33</i>	<i>-416 439,66</i>	<i>111 288,67</i>	

10

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město
Frýdek-Místek

Datum: 11.8.2017

Název akce: Úspory energií v bytových domech Malý Koloredov, č.p. 811

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

1. Změna technické řešení balkonových zábradlí

Popis a zdůvodnění změny:

1. V rámci architektonického sjednocení objektu dojde ke změně výplně lodžiových zábradlí u společných chodeb, a to na místo ocelových svislých tyčí na HPL výplň kávově bílé barvy.

Nejedná se o vícepráce a méněpráce, jedná se o prostou záměnu materiálu dle § 222,
Odst. 7 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Statutární město Frýdek-Místek

Stanovisko technického dozoru stavby:


TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

Atris s.r.o.
Občanská 1116/16
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 2634909, DIČ: CZ2634909
Barbora Kysková
ATRIS s.r.o.

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Frýdek-Místek	
Datum:	11.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Změna technické řešení balkonových zábradlí Popis a zdůvodnění změny: 1. V rámci architektonického sjednocení objektu dojde ke změně výplně lodžiových zábradlí a to na místo ocelových svislých tyčí na HPL výplň kávově bílé barvy. Nejedná se o vícepráce a méněpráce, jedná se o prostou záměnu materiálu dle § 222, odst. 7 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle uzavřené SoD.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	0,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: není	
0,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Peter Mikulénka technik investičního odboru	 Barteček David Manažer projektů	
Datum: 25.10.2017	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město
Frýdek-Místek

Datum: 2.9.2017

Název akce: Úspory energií v bytových domech Malý Koloredov, č.p. 811

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:**

1. Neposkytnutí součinnosti uživatelů bytových jednotek.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Z důvodů neposkytnutí součinnosti uživatelů bytových jednotek v bloku A - byt č. 50, 56, 80, 82, 83, 84, komerční prostory a Blok B – klub důchodců a biliár bar, byla zvýšená pracnost a zhotovitel požaduje prodloužení termínu o 18 dnů.

Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Statutární město Frýdek-Místek

Stanovisko technického dozoru stavby:


TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.


ATRIS s.r.o.
Občanská 1116/18
710 02 Olomouc - Slezská Ostrava
IČO: 25039909, DIČ: CZ25039909
Barbora Kyšková
ATRIS s.r.o.

Příloha: 0

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Frýdek-Místek	
Datum:	2.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Neposkytnutí součinnosti uživatelů bytových jednotek. Popis a zdůvodnění změny: 1. Z důvodů neposkytnutí součinnosti uživatelů bytových jednotek v bloku A - byt č. 50, 56, 80, 82, 83, 84, komerční prostory a Blok B – klub důchodců a biliár bar, byla zvýšená pracnost a zhotovitel požaduje prodloužení termínu o 18 dnů. Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle uzavřené SoD.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-	0,-	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	se prodlužuje o 18 dnů.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Peter Mikulěnka technik investičního odboru	 Barteček David Manažer projektů	
Datum: 25.10.2017	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město
Frýdek-Místek

Datum: 21.9.2017

Název akce: Úspory energií v bytových domech Malý Koloredov, č.p. 811

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Změna technického řešení izolací střechy
2. Změna rozsahu stavby lešení

Popis a zdůvodnění změny:

1. Z důvodů eliminace zatečení do bytového domu bylo přehodnoceno stávající konstrukce, kdy nedojde k bourání původních skladeb a dojde k instalaci nové skladby na původní bez negativního vlivu.
2. V rámci nestabilní části objektu (biliáru), který není možno podchytit, je nutno zajistit novou konstrukci, která staticky unese lešení a umožní zateplení daného objektu.

Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: Statutární město Frýdek-Místek

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

Atris s.r.o.
Obcanská 1116/13
700 03 Olomouc - Slezská Ostrava
IČO: 1499; DIČ CZ: CZ3608909
Barbora Kyšková
ATRIS s.r.o.

Příloha: Rozpočet (VCP, MP)

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Frýdek-Místek	
Datum:	21.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Změna technického řešení izolací střechy 2. Změna rozsahu stavby lešení		
Popis a zdůvodnění změny: 1. Z důvodů eliminace zatečení do bytového domu bylo přehodnoceno stávající konstrukce, kdy nedojde k bourání původních skladeb a dojde k instalaci nové skladby na původní bez negativního vlivu. 2. V rámci nestabilní části objektu (biliáru), který není možno podchytit, je nutno zajistit novou konstrukci, která staticky unese lešení a umožní zateplení daného objektu.		
Přípustnost navržené změny odpovídá ustanovení § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ), Ve smyslu ustanovení odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla oproti sjednané ceně díla činí 1,67 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 15 % a ve smyslu ustanovení odst. 5 celková hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 17,47 %, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 činí změna smlouvy v části ceny 12,32 % , tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.		
Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle uzavřené SoD.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-416 439,66	527 728,33	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se prodlužuje na objektu „B“ o 90 dnů. Na výše uvedené vícepráce (ZL č. 04) se nevztahuje bod 5.1. uzavřené smlouvy o dílo, tj. nebudou se zohledňovat dny s nevhodnými klimatickými podmínkami.	
111 288,67 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Peter Mikulénka technik investičního odboru	 Barteček David Manažer projektů	
Datum: 25.10.2017	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3266517-2 MNP**

Objekt: **SO 02 MNP**

Rozpočet: **2 Bourání střechy a sítě**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			60 936,76
PSV			355 502,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			416 439,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	416 439,66 CZK
Snížená DPH	15 %	62 465,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

478 905,61 CZK

v

dne

25.10.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			60 936,76	
712	Povlakové krytiny	PSV			172 692,20	41
713	Izolace tepelné	PSV			60 936,90	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			121 873,80	29
Cena celkem					416 439,66	100

Položkový rozpočet

S:	3266517-2	MNP
O:	SO 02	MNP
R:	2	Bourání střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 936,76
79	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	36,56200	900,00	32 905,80
80	965049111R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	36,56200	100,00	3 656,20
81	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	609,36900	40,00	24 374,76
Díl:	712	Povlakové krytiny				172 692,20
116	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	609,36900	50,00	30 468,45
118	712310901R00	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním	m2	1 238,79800	10,00	12 387,98
122	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	608,11000	70,00	42 567,70
119	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,43400	48 000,00	20 832,00
123	628321340	modifikovaný asf. pás tl. 4 mm	m2	699,32700	95,00	66 436,07
Díl:	713	Izolace tepelné				60 936,90
146	713152813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nadstřešní volně kladené vláknité tl přes 100 mm	m2	609,36900	100,00	60 936,90
Díl:	762	Konstrukce tesařské				121 873,80
152	762331812R00	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	609,36900	100,00	60 936,90
153	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	609,36900	100,00	60 936,90

10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3266517-1 VCP**
 Objekt: **SO 01 VCP**
 Rozpočet: **2 Nosná k-ce lešení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 600,00
PSV			470 128,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			527 728,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	527 728,33 CZK
Snížená DPH	15 %	79 159,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **606 887,58 CZK**

v _____

dne _____

25.10.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
94	Lešení a stavební výtahy ,	HSV			57 600,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 097,60	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			462 803,37	88
783	Nátěry	PSV			4 227,36	1
Cena celkem					527 728,33	100

Položkový rozpočet

S:	3266517-1	VCP
O:	SO 01	VCP
R:	2	Nosná k-ce lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				57 600,00
1	949002612R00	Pronájem jeřábu	hod	36,00000	1 600,00	57 600,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 097,60
2	953945152U00	Kotva chemická M20	kus	16,00000	193,60	3 097,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				462 803,37
3	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	4 696,41000	28,00	131 499,48
4	55300002.AR	Konstrukce ocelová středně těžká	kg	4 696,41000	60,00	281 784,60
5	R1767	Pomocná k-ce pro založení	ks	2,00000	22 800,00	45 600,00
6	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	4,93123	794,79	3 919,29
Díl:	783	Nátěry				4 227,36
7	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	116,20000	36,38	4 227,36

10

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	Spĺnění limitu dle §222 odst. 4	Spĺnění limitu dle §222 odst. 5	Spĺnění limitu dle §222 odst. 6	Spĺnění limitu dle §222 odst. 7	Spĺnění limitu dle §222 odst. 9	Nárust VCP oproti SoD
Procentuální nárust	1,67%	17,47%	0,00%	Bez limitu	12,32%	17,47%
Dodržení limitu dle § 222 ZZVZ		Spĺněno			Spĺněno	

Celkový nárus oproti SoD	10,66%
--------------------------------	--------