

číslo smlouvy objednatele S/0315/2017/IO
číslo dodatku č. 1 objednatele S/0315/2017/IO/1
číslo dodatku č. 1 objednatele S/0315/2017/IO/2

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0315/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena Janem Němcem, statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 1441

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 19-6363750297/0100

ID datové schránky: cifdgfv

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jiří Kupka, hlavní stavbyvedoucí

tel: 602 573 697 / email: jiri.kupka@cone-stavitelstvi.cz

Petr Kotala, zástupce stavbyvedoucího

tel: 602 240 784 / email: petr.kotala@conestav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, kdy se v plném rozsahu neprovádělo bourání ŽB stropů a cihelných přízdivek, otlučení vnitřních a vnějších omítek, provedení nových skladeb omítek na stropích, demontáž truhlářského obložení stěn, osazovat pamětní desky a informační billboardy (akce nebyla spolufinancována) a nebylo nutné vyřizovat zábor veřejného prostranství.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 4, viz příloha dodatku č. 2.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	5 092 439,76 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	329 828,79 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 640 646,90 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	4 781 621,65 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	5 785 762,20 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 116 092,15 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	4 665 529,50 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	5 645 290,70 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 10,01 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí -8,38 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16.1.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 4
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ve Frýdku-Místku, dne 23. 01. 2018

V Ostravě, dne 26.1. 2018




Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

CONE - STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603


Jan Němec
statutární ředitel

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba:	Jesle Brožíkova 40 - pavilon B,C,D,H; Frýdek-Místek	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívov, IČ: 25357603	
Objekt:	D.1.1 (B, D) - Architektonicko-stavební řešení	
Číslo SOD:	S/0315/2017/IO	
Vydal (Zhotovitel):		
Přílohy / poč. listů	Soupis prací: 18 listů	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“ nebylo nutné realizovat veškeré stavební práce v plném rozsahu dle PD.

Nebylo nutné provádět v plném rozsahu tyto práce – bourání ŽB stropů a cihelných přízdívek, otlučení vnitřních a vnějších omítek, provedení nových skladeb omítek na stropích, demontáž truhlářského obložení stěn, osazovat pamětní desky a informační billboardy (akce nebyla spolufinancována), nebylo nutné vyřizovat zábor veřejného prostranství.

Popis a zdůvodnění změn jsou obsaženy v příložených soupisech prací.

2) Vyjádření TDI:

Jedná se o neprováděné práce, které nebylo nutné realizovat v plném rozsahu dle PD.

3) Vyjádření projektanta/AD

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí.





4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez požadavků na dopracování PD.

5) Měněpráce (Kč bez DPH) -116 092,15

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 0,00

7) Vliv na termín výstavby: Bez vlivu

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Technický dozor stavebníka	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil:
Zástupce:	Jan Němec	Ing. arch. Jiří Bobek	Ing. Martin Kaděra	Ing. Peter Mikulanka	Ing. Radoslav Basel
Datum:	16. 1. 18	16. 1. 18	16. 1. 2018	16. 1. 18	16. 1. 2018
Podpis					

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H"

Cena dle smlouvy o dílo a navazujících dodatku	Hodnota změny závazku v důsledku dodání prací a neprovozených změn v původní ceně díla dle limitu v § 222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)	Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v § 222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)	Hodnota změny závazku v důsledku dodání prací a neprovozených změn v původní ceně díla dle limitu v § 222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)	Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle § 222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu)	Procentuální nárůst ceny dle limitu v § 222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky)	Cena dodatečných prací v Kč	Cena neprovozených prací v Kč	Rozdíl mezi VCP a MNP	Celkový nárůst/pokles ceny oproti původní ceně v SoD v %	Upravená cena díla dle dodatku č. 1	Upravená cena díla dle dodatku č. 2	Upravená cena díla dle dodatku č. 3

Smlouva o dílo	5 092 439,76
Cena bez DPH v Kč	5 092 439,76
Cena včetně DPH v Kč	6 161 852,11

Dodatek č. 1												
Cena bez DPH v Kč	-373 104,17	20 305,28				65 347,81	329 828,79	-310 818,11	-6,10%	4 781 621,65		
Cena včetně DPH v Kč	-451 456,05	24 569,39	0,00	0,00	-8 829,60	87 900,45	399 092,84	-376 089,91		5 785 762,20		
Procentuální nárůst	7,73%		0,00%		1,57%	79 070,85						

Dodatek č. 2												
Cena bez DPH v Kč	-116 092,15					0,00	0,00	-116 092,15	-8,38%	4 665 529,50		
Cena včetně DPH v Kč	-140 471,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-140 471,51		5 645 290,69		
Procentuální nárůst	2,28%		0,00%		0,00%							

Dodatek č. 3												
Cena bez DPH v Kč												
Cena včetně DPH v Kč												
Procentuální nárůst												

Procentuální nárůst												
Dodržení limitu dle § 222 ZZVZ	10,01%		0,00%		1,57%			Bez limitu		1,28%	Spíněno	

20